



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 14. 11. 2017 na zhotovení díla

Stavební úpravy čp. 66 pro obnovení MŠ Židovice

OBEC ŽIDOVICE

Se sídlem:

Židovice 78, 411 83 Hrobce

IČ: 00263915

bankovní spojení: číslo účtu: 1003725319/0800, vedený u České spořitelny, a.s.

jednající ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Krejný – starosta obce

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD,

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

místo podnikání: Zemská ul. 259, PSČ: 337 01 Ejovice,

IČ: 48035599 DIČ: CZ48035599

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložce 8032

bankovní spojení: č.ú.: 0212269343/0300 vedený u ČSOB, a.s.,

jednající ve věcech smluvních: Ing. Pavel Brůžek, vedoucí odštěpného závodu DS ZÁPAD,

jednající ve věcech technických: René Procházka

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) V rámci stavebních prací vyvstala potřeba provedení změny stavebních prací, které vyvolaly méněpráce a vícepráce blíže specifikované v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.
- (B) V průběhu provádění Díla došlo ke skutečnostem, které nebyly v projektové dokumentaci pro provádění stavby „*STAVEBNÍ ÚPRAVY ČP 66 ŽIDOVICE PRO OBNOVENÍ MŠ*“, vypracoval Ing. Jaroslav Vrba, ČKAIT 0400748, uvedeny a očekávány.
- (C) Výše uvedené skutečnosti mají za následek neočekávané a nepředvídatelné zdržení zhotovitele s prováděním Díla.
- (D) Zadání těchto dodatečných stavebních prací zhotoviteli je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014 – 2020 („MPZP“):



bodu 9.2.2., přičemž změny nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny je nižší než 15% původní ceny díla;

bodu 9.2.3. (především v oblasti statického zajištění objektu a tím vyvolané dodatečné práce) přičemž dodatečné stavební práce nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, změna dodavatele není možná z ekonomických a také technických důvodů, dále by zbýsobila objednateli značné obtíže a hodnota dodatečných stavebních prací nepřekračuje 50% hodnoty původní ceny díla;

bodu 9.2.4., přičemž změny vznikly v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu zakázky a hodnota změny je nižší než 50% původní ceny díla;

bodu 9.2.5., přičemž nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo cena prací podle nových položek soupisu není ve vztahu k nahrazovaným položkám vyšší, materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto
DODATKU SMLOUVY O DÍLO

I. Předmět dodatku č. 1

1.1. Smluvní strany se s ohledem na provedení víceprací dohodly, v souladu s odst. 5.11. Smlouvy na odpovídající úpravě změny ceny Díla. Smluvní strany se dále dohodly, že se v Článku V. Smlouvy mění odstavce č. 5.1. takto:

5.1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH	5 049 217,99 Kč
DPH 21 % ve výši	1 060 335,78 Kč
Celková cena včetně DPH	6 109 553,77 Kč

V ceně uvedené výše jsou zahrnuty dodatečné stavební práce, změny některých stavebních prací a materiálů, celkový nárůst ceny za dílo vyplývající z tohoto dodatku je ve výši 1 058 716,20 Kč bez DPH (tj. 26,53% původní ceny za dílo).

Tato cena byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která je překročitelná pouze v případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

1.2. Smluvní strany se s ohledem na nutnost provedení změn a dodatečných prací vyplývajících z potřeby provedení statického zajištění objektu dohodly na změně termínu dokončení stavby, v souladu s odst. 3.1.4. a 3.5. Smlouvy.

Původní dokončení díla:	do 10 týdnů ode dne protokolárního předání staveniště
Nové dokončení díla:	do 21. 6. 2019

1.3. Mezi přílohy Smlouvy o dílo se doplňuje Rozpočet, který je součástí tohoto Dodatku.

1.4. Ostatní součásti Smlouvy zůstávají nezměněné dále v platnosti.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jej uzavřít.
- 2.2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl vyhotoven ve **čtyřech stejnopisech**, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Židovicích, dne 6. 5. 2019

Ing. Miloslav Krejný
starosta obce



V Ejpovicích, dne 6. 5. 2019

 **SWIETELSKY** (15)
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby ZAPAD
ČP 637 01 Ejovice, Zemská 259
IČ: 148035499, DIČ: CZ49035599


Ing. Pavel Brůžek

vedoucí odštěpného závodu
SWIETELSKY stavební s.r.o.,
odštěpný závod Dopravní stavby ZAPAD

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 14.11.2017, na stavební práce na akci "Židovice čp. 66 obnovení MŠ", s firmou SWIWTELSKY stavební s.r.o., byl schválen Zastupitelstvem obce na svém zasedání 24.4.2019 usnesením č. 2019/04/12.

V Židovicích 6. 5. 2019



.....
Za Obec Židovice
Ing. Miloslav Krejný, starosta obce